


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Мэра города Омска

М.В. Губин
« ____ » _____ 2021 года

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов участия граждан в строительстве многоквартирных домов на территории города Омска (далее – рабочая группа)

от 30 ноября 2021 года

№ 11-ДС

Присутствовали: список прилагается

Рассмотренные вопросы:

11.00

1. О ходе завершения строительства объекта незавершенного строительства – многоквартирного дома № 19 по улице Подгорная в Центральном административном округе города Омска
2. О ходе завершения строительства объекта незавершенного строительства – многоквартирного дома № 11/1 по улице Комарова в Кировском административном округе города Омска
3. Отчет об исполнении поручений протоколов заседаний рабочей группы

Решили:

1. Отметить, что сроки, установленные ООО «ГЕОТОРГ», соблюдение которых необходимо для ввода многоквартирного дома № 19 по улице Подгорная в Центральном административном округе города Омска (далее – Объект) в эксплуатацию в сентябре 2021 года, зафиксированные протоколом рабочей группы от 29.07.2021 № 7, не соблюдаются. Вместе с тем, ответственному исполнителю рекомендовано продолжить осуществлять контроль за ходом завершения строительства Объекта.

2. Поручение № 8 протокола заседания рабочей группы от 22.09.2021 № 9-ДС считать исполненным.

Перечень поручений:

№ п/п	Поручение	Ответственные за исполнение	Срок исполнения
1.	Взять на контроль завершение строительства объекта незавершенного строительства – многоквартирного дома	Горбачев А.Ю.	28.12.2021

	№ 11/1 по улице Комарова в Кировском административном округе города Омска		
2.	Представить в департамент строительства Администрации города Омска предложения в план работы рабочей группы на 2022 год относительно адресов, а также вопросов, связанных с адресами «проблемных» многоквартирных домов, предлагаемых к вынесению на рассмотрение на заседаниях рабочей группы, с указанием сроков их рассмотрения	Члены рабочей группы	15.12.2021

Протокол вела
секретарь рабочей группы



Ю.Г. Телегина

03.12.2021

